

INFORME #ECOTASA



Intendente:

Ing. Gustavo Gennuso

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL ECOTASA

Secretario de Turismo y Producción:

Gastón Burlón

Secretario de Desarrollo Urbano:

Arq. Pablo Bullaude

Coordinación de Proyectos de Infraestructura:

Ing. David Natán

Concejal:

Carlos Sánchez y Puente

Concejal:

Gerardo Ávila

Cámara de Turismo de Río Negro:

Mario Martino

Cámara de Comercio e Industria de Bariloche:

Claudio Cabaleiro



PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO

En jurisdicción del Parque Municipal Llao Llao, se realizaron durante el año 2017, a partir de los meses septiembre/octubre, inversiones que fortalecieron el esquema de infraestructura de este importante espacio natural de nuestro ejido, que es accesible para residentes y turistas durante todo el año. Las primeras necesidades cubiertas fueron el diseño y colocación de Cartelería dentro de senderos y accesos al Parque Municipal.

Asimismo, se inició y terminó la construcción del Mirador de Bahía López, brindando así al Circuito Chico y al Parque Municipal de una mejor infraestructura, con mayor seguridad y mejor señalética, en un sector que anteriormente era una simple ampliación de la banquina. En total, durante el 2017, ambas erogaciones implicaron una inversión por fondos de la Ecotasa de **\$403.000,00.**

Durante el año 2018, se avanzó con la construcción del Mirador de Cerro Capilla, el Sendero del Bosque de Arrayanes, la adquisición de Motosierras y Motoguadañas para el mantenimiento del sector por parte de los Guardaparques y la construcción - en curso - del Sendero y Mirador del Cerro Negro; comprometiendo una inversión global de **\$1.165.000,00.**



SECTOR COSTANERA Y PASEO DEL LAGO

Durante el año 2017, en la zona de influencia de la Costanera, se realizó una importante modificación del sector lindante al Centro Cívico de nuestra ciudad, mediante la construcción de miradores e iluminación ornamental en la Av. Juan Manuel de Rosas, por un monto total de **\$830.000,00**.

En tanto durante el año 2018, se realizaron inversiones en los diferentes accesos peatonales y viales del sector comprendido entre Puerto San Carlos y Asociación de Caza y Pesca, incorporando en breve baños públicos y juegos deportivos, como así también una mejora considerable de la parquización, complementando la misma con la limpieza de escombros y basura existente. Toda esta inversión resulta en un compromiso de inversión global autorizado por la Comisión de Ecotasa de **\$4.581.000,00**.

Si se suman los fondos comprometidos para su afectación durante diciembre 2018 y los primeros meses de 2019 de la obra de Skatepark y Pumptruck de **\$6.000.000,00** y la obra de riego en zona de Av. Juan Manuel de Rosas por **\$682.000,00**; el conjunto de inversiones dispuestas para este espacio público ascendería a una suma total de **\$ 12.093.000,00**.



MEJORAS DEL CENTRO TURÍSTICO

Existen inversiones realizadas en múltiples aspectos de la infraestructura de la ciudad y que tienen por objeto mejorar el centro turístico al cual asisten cotidianamente tanto los residentes como los miles de turistas que visitan San Carlos de Bariloche.

En este sentido, durante 2017, desde la Ecotasa se destinaron un total de **\$593.000,00** para la construcción y colocación de nuevos cestos de basura en todo el microcentro de la ciudad y para la adecuación de la Casilla de Informes Turísticos en la Estación Terminal de Omnibus.

Durante 2018, se han destinado recursos para la colocación de Cartelería Turística y la remodelación de los Baños Públicos en la Estación Terminal de Omnibus; la colocación de antenas para Cámaras de Seguridad en áreas turísticas; la disposición de flores para el embellecimiento de calle Mitre y el Centro Cívico; para fines de diciembre 2018 se prevé culminar las tareas de remodelación de la Oficina de Informes Turísticos del Centro Cívico y la colocación de Terminales de Autogestión. Estos ítem suman un total comprometido de **\$1.141.000,00**. Asimismo, se ha previsto una reserva presupuestaria por **\$5.575.000,00** para la realización del Proyecto Ejecutivo del Centro de Congresos y Convenciones de nuestra ciudad.



PUESTA EN VALOR DE ACCESOS Y PLAYAS

Durante todo el 2018, se profundizaron y priorizaron los trabajos e inversiones en infraestructura asociada a los accesos a la ciudad y nuestras playas públicas.

En este sentido, se han realizado mejoras sobre Av. 12 de Octubre por **\$2.392.000,00** y colocación de cartelería urbana sobre Av. Bustillo por **\$525.000,00**. Se ha iniciado también la recuperación y construcción de los accesos a playas públicas en el sector Oeste de la ciudad por un monto comprometido de **\$ 1.153.000,00**.

En lo que respecta a los accesos o ingresos a nuestra ciudad, podemos observar una importante obra, para la puesta en valor de todo el acceso Este, sumando infraestructura por un monto de **\$ 21.963.000,00** para la provisión de agua para riego (Desde el Lago Nahuel Huapi), la colocación de sistema de riego automatizado, limpieza del terreno, sembrado de césped, construcción de bunker de automatización de riego, sala de máquinas y guardado de tractores, sendero de hormigón e iluminación ornamental en el sector comprendido por INVAP y el ingreso al Barrio Las Victorias, lindando la Av. Comandante Luis Piedrabuena.



DETALLE INTERANUAL DE OBRAS

DETALLE DE OBRA	MONTO COMPROMETIDO	ÁREA DE INFLUENCIA	ESTADO DE EJECUCIÓN
AÑO 2017			
MIRADOR BAHIA LOPEZ	\$275.000,00	PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	FINALIZADO
CARTELERÍA	\$128.000,00	PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	FINALIZADO
MIRADORES E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL AV. JUAN MANUEL DE ROSAS	\$830.000,00	COSTANERA	FINALIZADO
CASILLA DE INFORMES EN TERMINAL DE OMNIBUS	\$25.000,00	MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO	FINALIZADO
CESTOS DE BASURA EN MICROCENTRO	\$568.000,00	MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO	FINALIZADO
SUBTOTAL 2017	\$1.826.000,00		
AÑO 2018			
MIRADOR CERRO CAPILLA	\$830.000,00	PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	FINALIZA ENERO 2019 80% EJECUCIÓN
SENDERO DE ARAYANES	\$100.000,00	PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	FINALIZADO

COMPRA DE MOTOCIERRAS Y MOTOGUADAÑAS	\$75.000,00	PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	FINALIZADO
SENDERO / MIRADOR CERRO NEGRITO	\$160.000,00	PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	FINALIZA ENERO 2019 80% EJECUCIÓN
CARTELERIA TERMINAL DE OMNIBUS	\$158.000,00	MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO	FINALIZADO
REMODELACIÓN BAÑOS TERMINAL DE OMNIBUS	\$135.000,00	MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO	FINALIZADO
ANTENAS PARA CAMARAS DE SEGURIDAD EN AREAS TURÍSTICAS	\$366.000,00	MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO	FINALIZADO
FLORES PARA EMBELLECIMIENTO DE MITRE Y CENTRO CÍVICO	\$ 160.000,00	MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO	FINALIZADO
REMODELACION OFICINA INFORMES CENTRO CÍVICO	\$ 145.000,00	MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO	PENDIENTE INICIO
TERMINALES DE AUTOGESTIÓN	\$ 177.000,00	MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO	PENDIENTE INICIO
PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 5.575.000,00	MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO	PENDIENTE COMPROMETIDO
COSTANERA - PTO SAN CARLOS - CALLE PALACIOS	\$ 550.000,00	COSTANERA	FINALIZADO
COSTANERA - CALLE PALACIOS - CAZA Y PESCA	\$ 2.605.000,00	COSTANERA	FINALIZADO



AÑO 2018	MONTO COMPROMETIDO	ÁREA DE INFLUENCIA	ESTADO DE EJECUCIÓN
COSTANERA - CAZA Y PEZCA - PLAYA CENTENARIO	\$ 300.000,00	COSTANERA	FINALIZADO
COSTANERA - BAÑOS PUBLICOS	\$ 830.000,00	COSTANERA	FINALIZADO (PENDIENTE INAUGURACIÓN)
COSTANERA - JUEGOS SALUDABLES	\$ 296.000,00	COSTANERA	FINALIZA DICIEMBRE 2018/ ENERO 2019 90% DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA AV. 12 DE OCTUBRE	\$ 2.392.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZADO
ACC. ESTE - INFRAESTRUCTURA PARA PROVISION DE AGUA PARA RIEGO	\$ 12.200.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZA DICIEMBRE 2018 / ENERO 2019 90% DE EJECUCIÓN
ACC. ESTE - SISTEMA DE RIEGO ETAPA I (LAS VICTORIAS - INVAP)	\$ 1.100.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZA DICIEMBRE 2018/ ENERO 2019 80% DE EJECUCIÓN
ACC. ESTE - LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO + SEMBRADO DE CESPED ETAPA I	\$ 1.490.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZA DICIEMBRE 2018 80% DE EJECUCIÓN
ACC. ESTE - CASILLA DE AUTOMATIZACION DE RIEGO Y GUARDADO DE TRACTORES CORTA CESPED	\$ 1.638.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZADO

ACC. ESTE - SENDERO DE HORMIGON ETAPA I (LAS VICTORIAS - INVAP)	\$ 2.635.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZA DICIEMBRE 2018
ACC. ESTE - ILUMINACIÓN ETAPA I (LAS VICTORIAS - INVAP)	\$ 2.900.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZA ENERO 2019
CARTELERIA URBANA EN AV. BUSTILLO	\$ 525.000,00	VALORIZACIÓN ACCESOS	FINALIZA ENERO 2019
MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLAYAS PUBLICAS DEL OESTE	\$ 1.153.000,00	PLAYAS PÚBLICAS	FINALIZA ENERO 2019
SUBTOTAL 2018	\$38.495.000,00		
AÑO 2019	MONTO COMPROMETIDO	ÁREA DE INFLUENCIA	ESTADO DE EJECUCIÓN
OBRA SKATEPARK Y PUMPTRUCK	\$6.000.000,00	COSTANERA	INICIA DICIEMBRE 2018
SISTEMA DE RIEGO EN JM ROSAS	\$682.000,00	COSTANERA	INICIA DICIEMBRE 2018
ACC. ESTE - SISTEMA DE RIEGO ETAPA II (INVAP - ROTONDA AEROPUERTO)	\$2.650.000,00	VALORIZACIÓN DE ACCESOS	INICIA FEBRERO 2019
SUBTOTAL 2019	\$9.332.000,00		
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS AL 31/10/2018	\$ 49.653.000,00		



RESÚMEN DE RECURSOS COMPROMETIDOS

ÁREA DE AFECTACIÓN	2017	2018	2019	SUBTOTALES
PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	\$ 403.000,00	\$ 1.165.000,00		\$ 1.568.000,00
SECTOR COSTANERA Y PASEO DEL LAGO	\$ 830.000,00	\$ 4.581.000,00	\$ 6.682.000,00	\$ 12.093.000,00
MEJORAMIENTO DE CENTRO TURISTICO	\$ 593.000,00	\$ 6.716.000,00		\$ 7.309.000,00
VALORIZACIÓN ACCESOS		\$ 24.880.000,00	\$ 2.650.000,00	\$ 27.530.000,00
PLAYAS PÚBLICAS		\$ 1.153.000,00		\$ 1.153.000,00

\$ 49.653.000,00


INGRESOS	2017	AL 31/10/18	TOTALES
INGRESOS POR ECOTASA	\$ 20.900.319,84	\$ 30.487.396,29	\$ 51.387.716,13
INGRESOS POR INTERESES PLAZOS FIJOS	\$ 521.148,17	\$ 2.764.434,64	\$ 3.285.582,81
		TOTAL INGRESOS AL 31/10/18	\$ 54.673.298,94

**SALDO SIN
COMPROMETER al
31/10/18
\$5.020.298,94**




GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS

% DE APORTES ECOTASA por AÑO y ÁREA




% DE RECURSOS AFECTADOS POR ÁREA

- PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO
- COSTANERA
- MEJORAMIENTO DE CENTRO TURISTICO
- VALORIZACIÓN ACCESOS
- PLAYAS PÚBLICAS



INGRESO DE RECURSOS POR AÑO Y TIPO DE FUENTE AL 31/10/18



3 AÑOS
| DIJIMOS
| HICIMOS

¿SABÍAS QUE?

La ECOTASA además de mejorar y embellecer nuestra ciudad, le dá trabajo a Barilochenses.



 **BARILOCHE
ME GUSTA**

3 AÑOS
| DIJIMOS
| HICIMOS

¿SABÍAS QUE?

Durante el 2018 con lo recaudado de la Ecotasa:



- ✓ Mejoramos el ingreso a la ciudad.
- ✓ Hicimos nuevos paseos costeros.
- ✓ Equipamos Áreas Protegidas.
- ✓ Generamos un nuevo espacio público en el este.
- ✓ Construimos nuevos miradores.

 **BARILOCHE
ME GUSTA**

